

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		1月		2月				3月				4月		5月		備考
			27	3	10	17	24	3	10	17	下	上	中	下	期	後			
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討															
			現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化															
	人身安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価															
			現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価															
	健康管理	3 長期健康管理の実施	現場作業	健康相談受付															
			現場作業	【検査受診期間】 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き、2019年度「がん検査」案内準備(社員)															
健康管理	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	検討・設計	1F救急医療室の4～6月の勤務医師調整																
		現場作業	1F救急医療室3月までの医師確保完了																
要員管理	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																
		現場作業	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																
要員管理	5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼																
		現場作業	▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▽																
要員管理	6 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	検討・設計	作業員の確保状況(1月実績/3月予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計																
		現場作業	作業員の確保状況(2月実績/4月予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計																
要員管理	7 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	検討・設計	作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計																
		現場作業	作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計																

新規追加

1F救急医療室の7～9月の勤務医師調整

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定					1月					2月					3月					4月		5月		備考
			27	3	10	17	24	3	10	17	24	3	10	17	24	下	上	中	下	前	後						

労働環境改善



管理対象区域の運用区分 レイアウト